

Referenzbescheinigung für die Verwendung im amtlichen Verzeichnis präqualifizierter Unternehmen

Firma (Name und vollständige Anschrift)

Kuchler GmbH
Muthmannstr. 12
80939 München

Vom Referenznehmer auszufüllen:

Referenzgeber: Bauherr/Auftraggeber ¹
Name Landkreis Lichtenfels, Kreisbauhof
Anschrift Bauersgasse 21, 96231 Bad Staffelstein
Telefonnummer 09571/184106 E-Mail-Adresse laura.schust@landkreis-lichtenfels.de

☐ vertreten durch ²

Name
Anschrift
Telefonnummer E-Mail-Adresse

Bezeichnung des Bauvorhabens
Sanierung Roßbachdurchlass BW 12 - Unnersdorf

Ausgeführte Leistung ☒ Einzelleistung ³ ☐ Komplettleistung ⁴

Ort der Ausführung (Ort, Straße) Kreuzung Kloster-Banz-Str. - Nedensdorfer Str.

Ausführungszeit (Monat/Jahr) Baubeginn 16.11.2025 Fertigstellung 18.12.2025

vertraglich gebunden als ☒ Hauptauftragnehmer ☐ ARGE-Partner ☐ Nachunternehmer

Art der Baumaßnahme ☐ Neubau ☒ Umbau ☐ Denkmal

Leistungsbereiche entsprechend Anlage 2 der Leitlinie des BMWBS zur Durchführung eines PQ-Verfahrens
(https://www.pq-verein.de/fileadmin/dokumente/BAnz_AT_20.06.2022_B5.pdf), auf die sich die Referenz bezieht

Bezeichnung
213-01 Entwässerungskanalarbeiten sowie Renovierungsarbeiten an Entwässerungskanälen
411-06 Verkehrssicherung
212-01 Wasserhaltungsarbeiten

¹ Angabe der juristischen Person

² Falls die Referenzbescheinigung im Auftrag des Bauherrn/Auftraggebers durch einen Dritten (z.B. Architekt) erstellt wurde
³ Einzelnes Gewerk/Leistungsbereich

⁴ Gewerkebündelung, z.B. erweiterter Rohbau oder Generalunternehmer

Bei Einzelleistung: stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen (z.B. m, m², m³, St, kg, t)
Bei Komplettleistung: Kurzbeschreibung der Baumaßnahme

- GFK-Einzelrohrsanie rung DN 1400 mit einer Länge von 40,50m
- Rohrfestigkeit SN 10.000 zur sicheren Lastabtragung
- Sanierung eines Wellblechdurchlasses 2000/1500 mm
- Starke Korrosionsschäden, Infiltrationen und Fremdwasserzutritt
- Vier Zuläufe: DN 250, DN 300 sowie Rechtecksquerschnitt DN 1200, DN1400
- Trassenverlauf im Bogen, Ausführung in Segmentbauweise
- 18 Rohrverbindungen mittels GFK-Handlaminat hergestellt
- Verarbeitung von ca. 30 m³ GFK-Handlaminat
- Ringraumverfüllung ca. 40 m³, Mörtel einbau in drei Verfüllabschnitten
- Wasserhaltung: Innenliegende Abwasserüberleitung mit 20l/s
- Halbseitige Verkehrssicherung mit Lichtsignalanlage
- Bauzeit: 5 Wochen

Bei Komplettleistung: Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke:

Bei Einzelleistung: Stichwortartige Beschreibung der besonderen technischen und gerätespezifischen Anforderungen
Bei Komplettleistung: Eventueller Besonderheiten der Ausführung

- Auftragsspezifisches Einbaugerät (Rohrwagen)
- Eigene auftragsspezifische Stütz- und Hebe geräte zur Herstellung der Rohrverbindung
- Ringraum mörtel einbau mit Misch- und Förderanlage (Quadromat, halbautomatische Maschine)
- Elektrisch betriebene Schubkarre zum Austragen der Ablagerungen und zur Vorreinigung
- Drehbarer Teleskop lader zum Einheben der Rohre

Bei Einzelleistung: Auftragswert der vorgenannten Leistungen (netto in €) 225.258,60 €

Bei Einzelleistung: Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen gewerblichen Arbeitnehmer: 4

Bei Komplettleistung: Auftragswert der vorgenannten Maßnahme (netto in €)

Ich erkläre, dass die vorstehenden Angaben richtig sind. Mir ist bewusst, dass falsche Angaben meine Zuverlässigkeit beeinträchtigen.

München, 05.02.2026

i.A. 

Kuchler GmbH
Muthmannstraße 12
80939 München

(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenznehmer)

Nur vom Referenzgeber auszufüllen!⁵

Die Leistungen sind

- ☒ auftragsgemäß durchgeführt worden
☐ im Ergebnis auftragsgemäß durchgeführt worden, folgende Feststellungen wurden während der Abwicklung gemacht:
- ☐ Verstöße gegen Obliegenheiten und Pflichten gemäß § 4 Abs. 2 VOB/B
 - ☐ die Einhaltung der Vertragsfristen wurde schriftlich angemahnt
 - ☐ wiederholte Aufforderung zur Mängelbeseitigung während der Bauausführung
 - ☐ dem Auftragnehmer wurde schriftlich Kündigung angedroht
 - ☐ die Abnahme wurde wegen wesentlicher Mängel vorübergehend verweigert
 - ☐ wiederholte Aufforderung zur Vervollständigung der Rechnungsunterlagen
 - ☐ Die Schlussrechnung musste durch den Auftraggeber erstellt werden.
 - ☐

- ☐ nicht auftragsgemäß ausgeführt worden.
☐ wegen Kündigung nicht fertig gestellt worden.

Ansprechpartner ist

im

Tel.

Fax

E-Mail

Ich willige ein, dass die personenbezogenen Daten zum Zwecke der Präqualifikation des Unternehmens gespeichert, verarbeitet und veröffentlicht sowie im Rahmen von Vergabeverfahren öffentlicher Auftraggeber gespeichert und verarbeitet werden können.

Die Richtigkeit folgender Angaben

- stichwortartige Benennung des im eigenen Betrieb erbrachten maßgeblichen Leistungsumfanges unter Angabe der ausgeführten Mengen
- Zahl der hierfür durchschnittlich eingesetzten eigenen Arbeitnehmer
- Auflistung der mit eigenem Führungspersonal koordinierten Gewerke
- Auftragswert der vorgenannten Leistungen (soweit es sich um Nachunternehmerleistung handelt)

liegt in der alleinigen Verantwortung des Unternehmens und wird mit der Unterschrift durch den Referenzgeber ausdrücklich **nicht** bestätigt.

06.02.2026 
(Ort, Datum, Stempel, Unterschrift Referenzgeber)



⁵ Es sind nur hinreichend belegbare Sachverhalte anzugeben.